

Construction du groupe scolaire intercommunal BelleVue à Aguessac - Aveyron (12) Phase d'évaluation : Conception

Prérequis : **Or**

Version référentiel : V3.3.1

Grille : **Enseignement**Type de travaux : **Neuf**Points hors bonus : **81**

Accompagnateurs BDO: François DARBAS (EODD)

Dominique de VALICOURT (IMBE)

Dernière mise à jour : 22/10/2021



Commission d'évaluation - Phase Conception : évaluée le 28 mars 2019 Commission d'évaluation - Phase Réalisation : évaluée le 21 octobre 2021 Commission d'évaluation - Phase Usage : non évaluée à ce jour

Construction d'un groupe scolaire intercommunal - Aguessac (12)



Maître d'ouvrage

Architecte

BE Technique

Accompagnateurs BDO / AMO QEB

SIVU du Lumençon CC Millau Grands Causses Atelier Méditerranéen Stéphane GOASMAT Atelier Méditerranéen Atelier Rouch Grande Cuisine Ingénierie

EODD/IMBE

Projet lauréat de l'AAP Régional NoWatt 2019

E+C-: E4C2

Subventions:

- Etat (DETR) 839 464.75 €
- Etat (DSIL) 423 477.00 €
- Région (NoWatt): 850 000.00 €
- Département : 300 000.00 €
- Département (FDIL sur acquisition et démolition) : 30 000.00 €
- ADEME: 26 520.00 €
- Europe LEADER: 55 000.00 €
- Fonds de concours Communauté : 80 000.00 €



Construction du groupe scolaire intercommunal BelleVue à Aguessac - Aveyron (12)
Phase d'évaluation : Conception Prérequis : Or
Version référentiel : V3.3.1
Grille : Enseignement
Type de travaux : Neuf
Points hors bonus : 81
Accompagnateurs BDO :

(IMBE)

Dernière mise à jour :

22/10/2021

François DARBAS (EODD)

Dominique de VALICOURT

www.envirobat-oc.fr



Participants à la commission BDO Réalisation

Représentants du maître d'ouvrage :

- Jérôme MOURIES, président du SIVU, maire de Verrières
- Patricia PITOT, maire de Compeyre
- Anne PAILHAS, maire d'Aguessac
- Gilbert FAUCHER, maire de Paulhe

Représentante de la maîtrise d'ouvrage déléguée :

Isabelle BARBAUD, Communauté de Communes Millau Grands Causses

Représentants de la maîtrise d'œuvre :

- Stéphane GOASMAT, architecte (Atelier Méditerranéen)
- Jean-Baptiste BEIS, Qualité Environnementale (Atelier Méditerranéen)

Représentants des entreprises :

- Louis de CASTELBAJAC, Equinoxe Energies, entreprise Chauffage Ventilation
- Francis ou Gaëtan MALIGES, Sarl Francis Maliges, entreprise Charpente Murs bois

Accompagnateurs BDO :

- François DARBAS, EODD
- Dominique de VALICOURT, IMBE

non évaluée à ce jour

Construction du groupe scolaire intercommunal BelleVue à Aguessac - Aveyron (12)

Phase d'évaluation : **Conception**

Prérequis : **Or**

Version référentiel : **V3.3.1**

Grille: Enseignement
Type de travaux: Neuf
Points hors bonus: 81


Accompagnateurs BDO : François DARBAS (EODD)

Dominique de VALICOURT (IMBE)

Dernière mise à jour : 22/10/2021



Rappel du contexte / Genèse



- Communes de Verrières, Compeyre, Paulhe et Aguessac, situées dans le Sud-Est du département de l'Aveyron (12), à proximité de Millau.
- Aujourd'hui deux écoles : Aguessac et Verrières : effectifs respectivement de 101 et 12 élèves (décompte en septembre 2018).
- 2016 : création du SIVU Scolaire du Lumençon : construction d'un nouveau groupe scolaire implanté en un lieu unique, sur la commune d'Aguessac (162 élèves, soit 6 classes).
- Regroupement Pédagogique Intercommunal (RPI)
- Maîtrise d'ouvrage déléguée confiée à la Communauté de Communes Millau Grands Causses









Verrières

Aquessac

Paulhe

Compeyre

montagnes USAGE non évaluée à ce jour

Construction du groupe scolaire intercommunal BelleVue à Aguessac - Aveyron (12)

Phase d'évaluation : **Conception**

Prérequis : **Or**

Version référentiel : **V3.3.1**

Grille : **Enseignement** Type de travaux : **Neuf** Points hors bonus : **81**

Accompagnateurs BDO : François DARBAS (EODD) Dominique de VALICOURT

(IMBE)

Dernière mise à jour : 22/10/2021



Le projet dans son territoire et le site



Le site



















Phase d'évaluation : **Conception**

Prérequis : **Or**

Version référentiel : **V3.3.1**

Grille: Enseignement
Type de travaux: Neuf
Points hors bonus: 81

Accompagnateurs BDO : François DARBAS (EODD) Dominique de VALICOURT

(IMBE)

Dernière mise à jour : 22/10/2021





Le terrain dans son site

- La qualité essentielle, magnifique, du terrain du groupe scolaire d'Aguessac, c'est la vue sur le grand paysage, du village de Compeyre et son éperon, le viaduc d'Aguessac, les rebords du Causse Noir et l'entaille des Gorges du Tarn.
- La contrainte majeure, c'est la protection des deux cours de récréation au vent du nord et au bruit de la route départementale.













Phase d'évaluation : **Conception**

Prérequis : **Or**

Version référentiel : V3.3.1

Grille : **Enseignement** Type de travaux : Neuf

Points hors bonus: 81 **Accompagnateurs BDO:** François DARBAS (EODD)

Dominique de VALICOURT (IMBE)

Dernière mise à jour : 22/10/2021



Le site et le parti architectural









Perspective concours



En cours de chantier

La vue toute largeur et toute hauteur des classes ... un grand écran comme au cinéma.

L'éclairage naturel est équilibré dans la profondeur des salles par un grand lanterneau d'éclairage zénithal, orienté au sud.

on evaluée à ce jour

Le terrain et son voisinage



Perspective concours

Construction du groupe scolaire intercommunal BelleVue à Aguessac - Aveyron (12) Phase d'évaluation : Conception

Prérequis : **Or**

Version référentiel : **V3.3.1**

Grille: Enseignement
Type de travaux: Neuf
Points hors bonus: 81
Accompagnateurs BDO:

François DARBAS (EODD)

Dominique de VALICOURT
(IMBE)

Dernière mise à jour : 22/10/2021







Depuis les espaces publics du parvis d'entrée, la volumétrie des bâtiments est moins unitaire, plus fractionnée, de manière à créer les intimités et les séparations de chaque espace : cour maternelle, parvis d'entrée, cour élémentaire.

non évaluée à ce jour

Construction du groupe scolaire intercommunal BelleVue à Aguessac - Aveyron (12)

Phase d'évaluation : Conception

Prérequis : **Or**

Version référentiel : **V3.3.1**

Grille : **Enseignement** Type de travaux : **Neuf** Points hors bonus : **81**

Accompagnateurs BDO: François DARBAS (EODD)

Dominique de VALICOURT (IMBE)

Dernière mise à jour : 22/10/2021

















Phase d'évaluation : **Conception**

Prérequis : **Or**

Version référentiel : **V3.3.1**

Grille: Enseignement
Type de travaux: Neuf
Points hors bonus: 81

Accompagnateurs BDO: François DARBAS (EODD)

Dominique de VALICOURT (IMBE)

Dernière mise à jour : 22/10/2021







Perspective concours



En cours de chantier

non évaluée à ce jour

Construction du groupe scolaire intercommunal BelleVue à Aguessac - Aveyron (12)

Phase d'évaluation : **Conception**

Prérequis : **Or**

Version référentiel : **V3.3.1**

Grille: Enseignement
Type de travaux: Neuf
Points hors bonus: 81

Accompagnateurs BDO : François DARBAS (EODD) Dominique de VALICOURT

(IMBE)

Dernière mise à jour : 22/10/2021





En cours de chantier

non évaluée à ce jour

Construction du groupe scolaire intercommunal BelleVue à Aguessac - Aveyron (12)

Phase d'évaluation : **Conception**

Prérequis : **Or**

Version référentiel : **V3.3.1**

Grille: Enseignement
Type de travaux: Neuf
Points hors bonus: 81
Accompagnateurs BDO:

François DARBAS (EODD)

Dominique de VALICOURT

(IMBE)

Dernière mise à jour : 22/10/2021





En cours de chantier



Construction du groupe scolaire intercommunal BelleVue à Aguessac - Aveyron (12) Phase d'évaluation : Conception

Prérequis : **Or**

Version référentiel : **V3.3.1**

Grille : **Enseignement** Type de travaux : **Neuf**

Points hors bonus: **81 Accompagnateurs BDO:**

François DARBAS (EODD)

Dominique de VALICOURT (IMBE)

Dernière mise à jour : 22/10/2021



Rappel des enjeux durables du projet



- Valorisation du site et le territoire sans le défigurer
 - Traitement de la cinquième façade (vue plongeante depuis le village de Compeyre): toitures végétalisées, aucun équipement technique en toiture,...
 - Horizontalité dans le site, abstraction de l'épure architecturale



- Utilisation de matériaux en majorité biosourcés et locaux (filières courtes)
- Utilisation des déchets de déconstruction de la maison pour réaliser la couche de fondation de la plateforme



 Enveloppe thermique de niveau passif, bilan énergétique 100% ENR et simplicité d'utilisation et d'entretien/maintenance



- Gestion de l'eau à la parcelle
- Limitation de l'imperméabilisation, en particulier des cours de récréation



 Ambiances, confort thermique d'été et qualité de l'air intérieur, particulièrement soignés pour le bien-être et la santé des usagers



 Projet d'école : projection sur son fonctionnement futur, en lien avec le nouveau bâtiment et innovant dans les pratiques pédagogiques (relation aux enfants et aux parents)



Travail et échanges entre les 4 communes pour réaliser un projet collectif



Construction du groupe scolaire intercommunal BelleVue à Aguessac - Aveyron (12) Phase d'évaluation : Conception

Prérequis : **Or**

Version référentiel : V3.3.1

Grille : **Enseignement** Type de travaux : **Neuf**

Points hors bonus: **81 Accompagnateurs BDO: François DARBAS (EODD)**

Dominique de VALICOURT (IMBE)

Dernière mise à jour : 22/10/2021



Plan masse et plan rez-de-chaussée

Pour une parfaite intégration dans le site, la toiture est intégralement végétalisée.

Les **préaux** sont couverts en **panneaux photovoltaïques semi-transparents**



Ce plan développé en forme de M, permet de construire deux ailes autour de chaque cour de récréation, assurant une protection contre les vents froids du nord. Les préaux à l'extrémité Est de chaque cour sont ainsi idéalement protégés. Les deux cours sont orientées plein sud, leur permettant de bénéficier de l'ensoleillement toute la journée, depuis la récréation du matin aux fins d'après-midis périscolaires.



Organisation du plan en **4 ailes**, correspondant à chacun des éléments du programme :

restauration / maternelle / administration / élémentaire. Identification spatiale des fonctions. Cartographie rassurante pour les enfants.



Phase d'évaluation : **Conception**

Prérequis : **Or**

Version référentiel : **V3.3.1**

Grille: Enseignement
Type de travaux: Neuf
Points hors bonus: 81
Accompagnateurs BDO:
Erapsois DARBAS (EODD)

François DARBAS (EODD) Dominique de VALICOURT (IMBE)

Dernière mise à jour :

22/10/2021





Les salles de classe











Phase d'évaluation : Conception

Prérequis : **Or**

Version référentiel : V3.3.1

Grille: Enseignement
Type de travaux: Neuf
Points hors bonus: 81
Accompagnateurs BDO:

François DARBAS (EODD)

Dominique de VALICOURT

(IMBE)

Dernière mise à jour : 22/10/2021



La salle polyvalente









Phase d'évaluation : **Conception**

Prérequis : **Or**

Version référentiel : **V3.3.1**

Grille: Enseignement
Type de travaux: Neuf
Points hors bonus: 81
Accompagnateurs BDO:

François DARBAS (EODD)

Dominique de VALICOURT

(IMBE)

Dernière mise à jour : 22/10/2021



Le restaurant











Phase d'évaluation : **Conception**

Prérequis : **Or**

Version référentiel : **V3.3.1**

Grille: Enseignement

Type de travaux : Neuf

Points hors bonus : **81**

Accompagnateurs BDO:

François DARBAS (EODD)


Dominique de VALICOURT

(IMBE)

Dernière mise à jour : 22/10/2021



Fiche d'identité



Planning travaux

- Début : prévisionnel : juillet 2019 / réel : octobre 2019
- Fin : prévisionnel : août 2020 / réel : mai 2021

Budget HT

- Budget prévisionnel Travaux bâtiment = 2 044 000 € HT
- Budget réel Travaux bâtiment = 2 097 411 €
- Coût prévisionnel au m² (hors VRD, honoraires) = 2 017 €
- Coût réel au m² (hors VRD, honoraires) = 2 070 €
- Coût prévisionnel VRD = 356 000 € hors travaux préalables
- Coût réel VRD = 301 530 € + TS VRD 28 413 € = 329 943 €
- Coût prévisionnel total travaux + VRD = 2 400 000 €
- Coût réel total travaux bâtiment + VRD + Espaces verts (47 952 €)
 = 2 475 306 €
- Coût prévisionnel Honoraires MOE = 338 000 € HT
- Coût réel Honoraires MOE : 362 304 € HT
- Coût prévisionnel total au m² (travaux + honoraires MOE) = 2 736 000 € HT soit 2 700 € HT/m²
- Coût réel total au m² (travaux + honoraires MOE) = 2 837 610 € soit 2 800 €/m²



Phase d'évaluation : **Conception**

Prérequis : **Or**

Version référentiel : **V3.3.1**

Grille : **Enseignement**Type de travaux : **Neuf**

Points hors bonus : **81**

Accompagnateurs BDO: François DARBAS (EODD)


Dominique de VALICOURT (IMBE)

- .,

Dernière mise à jour : 22/10/2021



Fiche d'identité



Chauffage

- Chaudière bois granulés de 58,5 kW, rendement 92,1 % PCI
- Chauffage en tout air via les batteries chaudes des CTA

Refroidissement / Rafraichissement

• Pas de système de refroidissement

Ventilation

- Plusieurs CTAs Double flux, rendement échangeur > 88%
- Débits: 700 m³/h dans les classes.
 Régulation via sonde de présence

Eau chaude sanitaire

- ECS Cuisine : chaufferie bois / appoint électrique hors saison de chauffe
- 3 ballons électriques (salle de propreté maternelle, entretien, salle des profs)

Eclairage

- Eclairage LED
- Puissance installée inférieure à 7W/m²
- Gestion: marche manuelle et arrêt par détection d'absence dans les salles de classes + gradation de la lumière en fonction de l'éclairement naturel



Phase d'évaluation : Conception

Prérequis : **Or**

Version référentiel : V3.3.1

Grille: Enseignement
Type de travaux: Neuf
Points hors bonus: 81
Accompagnateurs BDO:

François DARBAS (EODD)

Dominique de VALICOURT

(IMBE)

Dernière mise à jour : 22/10/2021



Chronologie de chantier









Déconstruction maison implantée sur la parcelle : concassage des déchets - granulats réemployés sur le site

Déconstruction maison implantée sur le site

concepto, bodo or one de valuée à ce jour

Construction du groupe scolaire intercommunal BelleVue à Aguessac - Aveyron (12)

Phase d'évaluation : **Conception**

Prérequis : **Or**

Version référentiel : **V3.3.1**

Grille: Enseignement
Type de travaux: Neuf
Points hors bonus: 81
Accompagnateurs BDO:

François DARBAS (EODD)

Dominique de VALICOURT

(IMBE)

Dernière mise à jour : 22/10/2021



Chronologie de chantier





Préparation de chantier

Septembre Octobre 2019



Phase d'évaluation : **Conception**

Prérequis : **Or**

Version référentiel : **V3.3.1**

Grille: Enseignement Type de travaux: Neuf Points hors bonus: 81

Accompagnateurs BDO : François DARBAS (EODD)

Dominique de VALICOURT (IMBE)

Dorniòro mico à i

Dernière mise à jour : 22/10/2021



Chronologie de chantier



Granulats, issus de la déconstruction, réemployés sur le site

Terrassements VRD

Novembre 2019 Janvier 2020



Phase d'évaluation : Conception

Prérequis : **Or**

Version référentiel : **V3.3.1**

Grille : **Enseignement**Type de travaux : **Neuf**

Points hors bonus: **81 Accompagnateurs BDO:**

François DARBAS (EODD)

Dominique de VALICOURT (IMBE)


Dernière mise à jour : 22/10/2021





Chronologie de chantier

Le radier : bêches périphériques et granulats de verre recyclé







Nature du sol : terrain argileux

Précision de l'exécution : vérifier uniquement les limites périphérique du radier et l'altimétrie générale

Simplicité d'exécution

Suppression de tous les ponts thermiques

Isolant Misapor 40 cm sert de couche drainante, de support de coulage, dalle 35 cm (inertie)

Coût : inférieur à une solution traditionnelle poutrelles-hourdis

Inconvénient : aucune reprise possible

Radier

Janvier Mai 2020



Phase d'évaluation : **Conception**

Prérequis : **Or**

Version référentiel : **V3.3.1**

Grille: Enseignement
Type de travaux: Neuf
Points hors bonus: 81
Accompagnateurs BDO:

François DARBAS (EODD)

Dominique de VALICOURT (IMBE)

Dernière mise à jour : 22/10/2021



Chronologie de chantier

Le radier : ferraillage et coulage







Double nappe de ferraillage

Coulage en deux journées de 1000 m²: performant pour l'entreprise

Propre. Du béton propre!

Précision du gros-œuvre!!!

Radier

23 avril 4 mai 202<u>0</u>



Phase d'évaluation : **Conception**

Prérequis : **Or**

Version référentiel : **V3.3.1**

Grille: Enseignement
Type de travaux: Neuf
Points hors bonus: 81
Accompagnateurs BDO:

François DARBAS (EODD)

Dominique de VALICOURT

(IMBE)

Dernière mise à jour : 22/10/2021





Chronologie de chantier







Janvier - Juin 2020 : 6 mois de gros-œuvre - 1 mois de confinement = 5 mois pour une dalle et des refends BA

Grosœuvre Janvier Juin 2020



Phase d'évaluation : Conception

Prérequis : **Or**

Version référentiel : V3.3.1

Grille: Enseignement
Type de travaux: Neuf
Points hors bonus: 81
Accompagnateurs BDO:

François DARBAS (EODD)

Dominique de VALICOURT (IMBE)

Dernière mise à jour : 22/10/2021





Chronologie de chantier







Temps long : séchage, rotation des banches

Grosœuvre Janvier Juin 2020



Phase d'évaluation : Conception

Prérequis : **Or**

Version référentiel : V3.3.1

Grille: Enseignement
Type de travaux: Neuf
Points hors bonus: 81
Accompagnateurs BDO:

François DARBAS (EODD)

Dominique de VALICOURT

(IMBE)

Dernière mise à jour : 22/10/2021



Chronologie de chantier









Intervention par zone : 1/ Restaurant 2/ Maternelle 3/ Administration 4/ Elémentaire

Murs à ossature bois et charpente en même temps

Zonage = permet un avancement échelonné de tous les corps d'Etat

Enveloppe bois

Juin - Juillet 2020



Phase d'évaluation : **Conception**

Prérequis : **Or**

Version référentiel : V3.3.1

Grille: Enseignement
Type de travaux: Neuf
Points hors bonus: 81
Accompagnateurs BDO:

François DARBAS (EODD)

Dominique de VALICOURT

Dominique de VALICOUR (IMBE)

Dernière mise à jour : 22/10/2021



Europe Control Control

Chronologie de chantier









Temps d'intervention : 9 semaines / **Impact Covid 19 inexistant pour ce lot :** préfabrication en atelier Equipe de 3 à 4 personnes pour réaliser l'enveloppe complète d'un bâtiment de 1 000 m² en 9 semaines Panneaux ouverts (isolation et pare-vapeur sur site = choix de l'entreprise)

Enveloppe bois

Juin - Juillet 2020



Phase d'évaluation : **Conception**

Prérequis : **Or**

Version référentiel : V3.3.1

Grille: Enseignement
Type de travaux: Neuf
Points hors bonus: 81
Accompagnateurs BDO:

François DARBAS (EODD)

Dominique de VALICOURT

(IMBE)

Dernière mise à jour : 22/10/2021



Chronologie de chantier



Moment magique : le bâtiment apparaît sous nos yeux en 9 semaines

Tous les espaces prévus en conception sont là ! On se promène dans le bâtiment comme on se promenait dans le film

Chantier propre, précis, performant

Enveloppe bois

Juin - Juillet 2020

co^{NCEP}TION DE CONCEPTION OR VISATION EVALUÉE à ce jour

Construction du groupe scolaire intercommunal BelleVue à Aguessac - Aveyron (12)

Phase d'évaluation : Conception

Prérequis : **Or**

Version référentiel : **V3.3.1**

Grille: Enseignement
Type de travaux: Neuf
Points hors bonus: 81
Accompagnateurs BDO:

François DARBAS (EODD)

Dominique de VALICOURT

(IMBE)

Dernière mise à jour : 22/10/2021



Chronologie de chantier





Objectif clos-couvert complet fin Juillet 2020 quasiment atteint (défaillance lot Men Ext sur les lanterneaux)

On mesure alors physiquement la performance de l'enveloppe : température fraîche malgré la canicule extérieure ! 1er point acquis !

Menuiseries bois alu



Phase d'évaluation : **Conception**

Prérequis : **Or**

Version référentiel : V3.3.1

Grille: Enseignement
Type de travaux: Neuf
Points hors bonus: 81
Accompagnateurs BDO:

François DARBAS (EODD)

Dominique de VALICOURT

(IMBE)

Dernière mise à jour : 22/10/2021



Chronologie de chantier







Menuiseries bois alu



Phase d'évaluation : **Conception**

Prérequis : **Or**

Version référentiel : **V3.3.1**

Grille: Enseignement
Type de travaux: Neuf
Points hors bonus: 81
Accompagnateurs BDO:

François DARBAS (EODD) Dominique de VALICOURT

(IMBE)

Dernière mise à jour : 22/10/2021



Chronologie de chantier





Réunion d'information de la MOE avec tous les compagnons des corps d'état secondaires sur l'étanchéité de l'enveloppe et tous les points de vigilance en septembre 2020

GROUPE SCOLAIRE AGUESSAC



Présentation sur l'étanchéité à l'air

Objectif: Q4 Pa-surf $< 0.40 \text{ m}^3/(\text{h.m}^2)$

1^{er} test sur l'enveloppe : 0,33 m³/(h.m²)

7 Juillet 2020 (zone test: Restauration)

1^{er} Test d'étanchéité à l'air



Phase d'évaluation : **Conception**

Prérequis : **Or**

Version référentiel : **V3.3.1**

Grille: Enseignement
Type de travaux: Neuf
Points hors bonus: 81
Accompagnateurs BDO:

François DARBAS (EODD)

Dominique de VALICOURT

(IMBE)

Dernière mise à jour : 22/10/2021



Chronologie de chantier





Clos-couvert avant les congés

Début des travaux des Corps d'Etat Secondaires à la rentrée de septembre : électricien, plaquiste, chauffagiste **Avancement échelonné selon les quatre zones**

Second œuvre



Phase d'évaluation : **Conception**

Prérequis : **Or**

Version référentiel : V3.3.1

Grille: Enseignement
Type de travaux: Neuf
Points hors bonus: 81
Accompagnateurs BDO:

François DARBAS (EODD)

Dominique de VALICOURT

(IMBE)

Dernière mise à jour : 22/10/2021



Chronologie de chantier





Cloisons Doublages



Construction du groupe scolaire intercommunal BelleVue à Aguessac - Aveyron (12) Phase d'évaluation : **Conception**

Prérequis : **Or**

Version référentiel : **V3.3.1**

Grille : **Enseignement** Type de travaux : Neuf Points hors bonus: 81 **Accompagnateurs BDO:**

François DARBAS (EODD) Dominique de VALICOURT

(IMBE)

Dernière mise à jour : 22/10/2021

















Chronologie de chantier







Un travail très très précis, au chausse-pied du lot CVC!!

Tout était optimisé en études, donc très délicat à réaliser : 5 CTA apparentes en plafond pour cinq zones, gaines avec caissons acoustiques dans des espaces réduits, ou apparentes dans des espaces majeurs (classes maternelles, salle de motricité) Merci M. de Castelbajac et bravo!

Installation CVC



Phase d'évaluation : **Conception**

Prérequis : **Or**

Version référentiel : V3.3.1

Grille: Enseignement
Type de travaux: Neuf
Points hors bonus: 81
Accompagnateurs BDO:

François DARBAS (EODD)

Dominique de VALICOURT

(IMBE)

Dernière mise à jour : 22/10/2021



Chronologie de chantier





Un travail d'intégration de tous les organes électriques en plastique qui viennent souvent dénaturer les projets
Un choix précis de tous les appareils d'éclairage, entre Architecte et Entreprise

1 chargé d'étude (M. Loubière) et 1 compagnon qui réalise seul l'ensemble du bâtiment!

La taille de l'entreprise n'a donc rien à voir avec la qualité d'une réalisation

Electricité



Phase d'évaluation : **Conception**

Prérequis : **Or**

Version référentiel : **V3.3.1**

Grille: Enseignement
Type de travaux: Neuf
Points hors bonus: 81
Accompagnateurs BDO:

François DARBAS (EODD)

Dominique de VALICOURT

(IMBE)

Dernière mise à jour : 22/10/2021



Escretarios de la Région Occidade son de Rediction de Red

Chronologie de chantier









Chaufferie bois



Phase d'évaluation : **Conception**

Prérequis : **Or**

Version référentiel : **V3.3.1**

Grille: Enseignement
Type de travaux: Neuf
Points hors bonus: 81
Accompagnateurs BDO:

François DARBAS (EODD)

Dominique de VALICOURT

(IMBE)

Dernière mise à jour : 22/10/2021



Chronologie de chantier



Fibralith 50 mm et réseau de solives bois serrées pour une sous-face bois acoustique

Plafond bois

Octobre 2020



Phase d'évaluation : Conception

Prérequis : **Or**

Version référentiel : **V3.3.1**

Grille: Enseignement
Type de travaux: Neuf
Points hors bonus: 81

Accompagnateurs BDO: François DARBAS (EODD)

Dominique de VALICOURT (IMBE)

Dernière mise à jour : 22/10/2021



Chronologie de chantier





Mobilier intégré (à prévoir sur tous les budgets) = qualité d'usage

Un meuble prévu sur mesure à une capacité sans comparaison, et est intégré à l'architecture

Mobilier

Janvier Février 2021



Phase d'évaluation : **Conception**

Prérequis : **Or**

Version référentiel : **V3.3.1**

Grille: Enseignement
Type de travaux: Neuf
Points hors bonus: 81
Accompagnateurs BDO:

François DARBAS (EODD)

Dominique de VALICOURT

(IMBE)

Dernière mise à jour : 22/10/2021



Chronologie de chantier









Mobilier

Janvier Février 2021

co^{NCEP} T_{IO}, bco OR working the second s

Construction du groupe scolaire intercommunal BelleVue à Aguessac - Aveyron (12)

Phase d'évaluation : **Conception**

Prérequis : **Or**

Version référentiel : V3.3.1

Grille: Enseignement
Type de travaux: Neuf
Points hors bonus: 81
Accompagnateurs BDO:

François DARBAS (EODD) Dominique de VALICOURT

(IMBE)

Dernière mise à jour : 22/10/2021



Chronologie de chantier



Assurer les niveaux de confort du bâtiment notamment acoustiques, qui devrait être une grande réussite du bâtiment Atelier Rouch Acousticien / Lina acoustique (Béziers) - Panneaux en lin naturel bio et fibre de bois bio (prix dito gamme marché)

Finitions

Mars 2021

non évaluée à ce jour

Construction du groupe scolaire intercommunal BelleVue à Aguessac - Aveyron (12)

Phase d'évaluation : **Conception**

Prérequis : **Or**

Version référentiel : **V3.3.1**

Grille: Enseignement
Type de travaux: Neuf
Points hors bonus: 81

Accompagnateurs BDO : François DARBAS (EODD)


Dominique de VALICOURT (IMBE)

Dernière mise à jour : 22/10/2021



Chronologie de chantier





Aménagements extérieurs: revêtements cours en Urbalith, matériau en liant organo-minéral en phase aqueuse, avec granulat en provenance de la carrière d'Aguessac / parvis en béton désactivé / jardinières et serrurerie formant séparation des espaces
 Conflit: les travaux prévus au planning recalé en décembre 2020 sont reportés, suite au retard de désignation de sous-traitant par l'entreprise de VRD = trois mois de plus de chantier, entraînant une gestion très difficile du planning pendant cette période

Aménagements extérieurs

Mars 2021



Chronologie de chantier



Construction du groupe scolaire intercommunal BelleVue à Aguessac - Aveyron (12) Phase d'évaluation : Conception

Prérequis : **Or**

Version référentiel : **V3.3.1**

Grille: Enseignement
Type de travaux: Neuf
Points hors bonus: 81
Accompagnateurs BDO:

François DARBAS (EODD) Dominique de VALICOURT

(IMBE)

Dernière mise à jour : 22/10/2021









Protections solaires

Avril 2021



Phase d'évaluation : **Conception**

Prérequis : **Or**

Version référentiel : **V3.3.1**

Grille: Enseignement
Type de travaux: Neuf
Points hors bonus: 81
Accompagnateurs BDO:

François DARBAS (EODD)


Dominique de VALICOURT

(IMBE)

Dernière mise à jour : 22/10/2021



Chronologie de chantier



Toitures végétalisées

Avril 2021



Phase d'évaluation : **Conception**

Préreguis : **Or**

Version référentiel : **V3.3.1**

Grille : **Enseignement** Type de travaux : Neuf Points hors bonus: 81

Accompagnateurs BDO: François DARBAS (EODD)

Dominique de VALICOURT (IMBE)

Dernière mise à jour : 22/10/2021



www.envirobat-oc.fr











Chronologie de chantier











Structure primaire métal (encastré en pied, sections réduites), structure secondaire en bois au format précis des panneaux PV en verre semi-transparent = didactisme des panneaux, assure une fonction véritable de couverture Problème : les panneaux commandés sont livrés en un format différent Dépose et repose de la structure bois aux frais du fournisseur de l'entreprise PV

Préaux photovoltaïques Mai - Juin 2021

non évaluée à ce jour

Construction du groupe scolaire intercommunal BelleVue à Aguessac - Aveyron (12)

Phase d'évaluation : **Conception**

Prérequis : **Or**

Version référentiel : **V3.3.1**

Grille: Enseignement
Type de travaux: Neuf
Points hors bonus: 81
Accompagnateurs BDO:

François DARBAS (EODD)

Dominique de VALICOURT

(IMBE)

Dernière mise à jour : 22/10/2021



Chronologie de chantier





L'entreprise accepte de planter en Juillet-Août. La reprise des végétaux sera compliquée.

A noter : le remplacement du grillage simple torsion par la ganivelle de châtaignier

Espaces verts

Juillet Août 2021

onter to the content of the content

Construction du groupe scolaire intercommunal BelleVue à Aguessac - Aveyron (12)

Phase d'évaluation : **Conception**

Prérequis : **Or**

Version référentiel : **V3.3.1**

Grille: Enseignement
Type de travaux: Neuf
Points hors bonus: 81

Accompagnateurs BDO: François DARBAS (EODD)

Dominique de VALICOURT (IMBE)

Dernière mise à jour : 22/10/2021



Matériaux et produits de finition









Peinture

Linoléum

Isolant Fibre de bois







Peinture

Colles



Phase d'évaluation : **Conception**

Prérequis : **Or**

Version référentiel : V3.3.1

Grille : **Enseignement**Type de travaux : **Neuf**

Points hors bonus : 81


Accompagnateurs BDO : François DARBAS (EODD) Dominique de VALICOURT

(IMBE)

Dernière mise à jour : 22/10/2021



Les systèmes de comptage





Phase d'évaluation : **Conception**

Prérequis : **Or**

Version référentiel : **V3.3.1**

Grille : **Enseignement** Type de travaux : Neuf Points hors bonus: 81 **Accompagnateurs BDO:**

François DARBAS (EODD) **Dominique de VALICOURT**

(IMBE)

Dernière mise à jour : 22/10/2021



www.envirobat-oc.fr













Prérequis : **Or**

Version référentiel : **V3.3.1**Grille : **Enseignement**

Type de travaux : **Neuf** Points hors bonus : **81**

Accompagnateurs BDO: François DARBAS (EODD)

Dominique de VALICOURT

(IMBE)

Dernière mise à jour : 22/10/2021



Le chantier / La construction

Les difficultés majeures = gouvernance du chantier

Entreprise de Gros-Œuvre, seule entreprise notée 100/100 à l'appel d'offre grâce à un mémoire technique excellent, remet en cause le principe du radier dès la première réunion de chantier et la qualité de la MOE. 1ère crise et conflit dès le 1er jour du chantier.
Maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'ouvrage déléguée, conscientes de l'aspect énergétique du projet, n'ont pas cédé et ont rappelé au GO ses obligations de réaliser l'ouvrage conformément aux pièces contractuelles et au mémoire technique.

Remarque : coût de la solution traditionnelle semelles isolées et poutrelles hourdis supérieur au radier.

- Difficulté de changement de gouvernance du maître d'ouvrage en cours de chantier. Elections municipales en juin 2020 : certains élus qui ont porté le projet, y compris en Commission BDO, ne sont plus là.
- Le planning prévoyait une livraison pour Décembre 2020.
 Devant le retard qui assure une livraison pour les vacances de Février 2021, les élus préfèrent récupérer le bâtiment en juin 2021.

Toute notion de planning disparaît. La durée de chantier s'étire.

Pour arriver à un délai total de 19 mois (dont 3 mois liés à la crise sanitaire).

Difficulté d'établir un bilan quantitatif du chantier (déchets et consommations).



Prérequis : **Or**

(IMBE)

Version référentiel : V3.3.1
Grille : Enseignement
Type de travaux : Neuf
Points hors bonus : 81
Accompagnateurs BDO :
François DARBAS (EODD)
Dominique de VALICOURT

Dernière mise à jour : 22/10/2021



Le chantier / La construction

Les difficultés mineures = points techniques

- Mauvaise qualité des bétons banchés.
- Laitance des bétons désactivés avec les produits de traitement (acides) dans le bassin de rétention des eaux pluviales + consommation importante d'eau.
- Abandon de la récupération des eaux de pluie prévue à titre pédagogique, pour des problèmes techniques.
- Problème sur les dimensions des panneaux PV et ses conséquences (objectif conservé grâce à la MOE et accompagnateurs BDO).
- Mauvaise intégration du coffret électrique : problème récurrent de coordination avec les concessionnaires sur tous les chantiers. Impossible à résoudre malgré les tentatives de dimensionnement par la MOE.









Construction du groupe scolaire intercommunal BelleVue à Aguessac - Aveyron (12)
Phase d'évaluation : Conception
Prérequis : Or
Version référentiel : V3.3.1

Grille: Enseignement
Type de travaux: Neuf
Points hors bonus: 81
Accompagnateurs BDO:
François DARBAS (EODD)
Dominique de VALICOURT
(IMBE)

Dernière mise à jour : 22/10/2021



51

Le chantier / La construction Les points positifs

- Objectif n°1 d'un chantier : bâtiment final conforme aux images du concours vendues par la MOE
- Objectif n°1 bis: respect global de l'enveloppe du coût des travaux (avenants de 36 275 € HT, dont 25 000 € HT de TS pour plate-forme) sur un chantier de 2 439 031 € HT soit 1,48%)
- Impact de la crise sanitaire réduit, notamment grâce à la préfabrication bois
- Solution radier avec isolant continu totalement positive. REX: à généraliser et à conseiller dans la construction bois.
- Peu de nuisances de chantier grâce au choix du système constructif en bois (préfabrication en atelier et montage rapide sur chantier).
- Qualité du second œuvre, avec souvent 1 seul compagnon dédié au chantier par entreprise (électricien, menuisier, peintre).
- Propreté du chantier des lots habituellement sales : plaquiste, carreleur.
- Niveaux de confort d'ors et déjà atteints : lumineux, visuel, acoustique, hygrothermique.
- Pari d'une exposition des classes à l'Est avec murs-rideaux bois-alu à triple vitrage et BSO (Brise-Soleils Orientables): semble réussi.
- Les **niveaux de bruit de la ventilation sur l'air semblent très bons**. Les premiers retours sur l'efficacité du système sont corrects. A suivre...



Prérequis : **Or**

Version référentiel : V3.3.1
Grille : Enseignement
Type de travaux : Neuf
Points hors bonus : 81

Accompagnateurs BDO : François DARBAS (EODD) Dominique de VALICOURT

(IMBE)

Dernière mise à jour : 22/10/2021



Le chantier / La construction Les points positifs

Les enfants des écoles existantes d'Aguessac et de Verrière, acteurs de leur nouveau groupe scolaire :

- Visite du chantier.
- Contribution à la réalisation de faïences et de mosaïques.
- Choix du nom de l'école.

















Phase d'évaluation : **Conception**

Prérequis : **Or**

Version référentiel : **V3.3.1**

Grille: Enseignement
Type de travaux: Neuf
Points hors bonus: 81
Accompagnateurs BDO:
François DARBAS (EODD)

Dominique de VALICOURT (IMBE)

(IIVIDL)

Dernière mise à jour : 22/10/2021















Prérequis : **Or**

Version référentiel : V3.3.1
Grille : Enseignement
Type de travaux : Neuf
Points hors bonus : 81
Accompagnateurs BDO :
Erancois DARBAS (EODD)

François DARBAS (EODD)

Dominique de VALICOURT
(IMBE)

Dernière mise à jour : 22/10/2021



Les déchets

- Réunion lors de la préparation de chantier :
 - Présentation de la charte de chantier vert.
 - Echanges avec chaque entreprise sur leur mode de gestion des déchets de chantier, les niveaux de tri effectué et les filières de valorisation utilisées.
- Gestion individuelle des déchets (bordereaux de déchets fournies par chaque entreprise au moment de la remise des situations, selon un modèle transmis au démarrage du chantier).
- Chantier souvent très propre par rapport à d'autres chantiers.







Réunion chantier vert - Gestion des déchets

BILAN MENSUEL DES DECHETS DE CHANTIER			
ENTREPRISE	PERIODE CONCERNEE		
Quantité	Destination finale		
	ENTREPRISE		



Prérequis : **Or**

Version référentiel : V3.3.1
Grille : Enseignement
Type de travaux : Neuf
Points hors bonus : 81
Accompagnateurs BDO :
François DARBAS (EODD)
Dominique de VALICOURT
(IMBE)

Dernière mise à jour : 22/10/2021



Les déchets

- Les déchets ont bien été gérés sur le chantier, mais le bilan reste mitigé montrant la limite de la gestion individuelle par les entreprises. La traçabilité est difficile à obtenir dans ce contexte et il est impossible de calculer le pourcentage de valorisation des déchets.
- Il manque un certain nombre de bordereaux et les unités proposées par les entreprises ne sont pas toujours les mêmes, comme le montre cet exemple!
- Toutes les entreprises valorisent leurs déchets, mais il leur est difficile de connaître la part des déchets issus d'un chantier en particulier.
- Proposition de l'entreprise de VRD de récupérer les fraisats d'enrobés (issus de la RD voisine, rabotage chaussée pour reprise couche de roulement), pour remblayer en périphérie du bâtiment et faire une sous couche de propreté de la plateforme chantier (emplacement futur des cours). Après analyse, par la maîtrise d'œuvre et l'AMO, le maître d'ouvrage a décidé d'abandonner cette solution, car malgré son intérêt par rapport au réemploi de ce matériau à proximité, elle pouvait entraîner une pollution des sols, de la nappe phréatique et de l'air, compte tenu de la présence de produits hydrocarbonés.

Désignation	Quantité
Déchets Inertes	
Terre non polluée + gravats (t)	499,96 t
Déchets non dangereux	
Emballages cartons (U)	473
Emballages cartons (kg)	16
En mélange (kg)	1 378
En mélange (big bag)	2
En mélange (m³)	50
Chutes de bois (m³)	28,03
Palettes bois (Kg)	846
Palettes bois (U)	2
Plastiques (Big bag)	1
Emballages plastiques (kg)	56,65
Plastiques (kg)	62
Métal (kg)	131
Sacs réagréage (U)	200
Linoléum (sacs poubelles)	3
Seau de colle (U)	6
Gaines/cables (kg)	63





Prérequis : **Or**

(IMBE)

Version référentiel : **V3.3.1**

Grille: Enseignement
Type de travaux: Neuf
Points hors bonus: 81
Accompagnateurs BDO:
François DARBAS (EODD)
Dominique de VALICOURT

Dernière mise à jour : 22/10/2021



Les différents tests et étalonnages à la réception / tests à GPA

- 3 tests d'étanchéité : Objectif : Q4 Pa-surf < 0,40 m³/(h.m²)</p>
 - 7 juillet 2020 : test intermédiaire sur l'enveloppe (salle de restauration). Résultat : Q4 Pa-surf = 0,33 m³/(h.m²). Objectif atteint.
 - **Septembre 2020 :** sensibilisation des entreprises avec les résultats du premier test.
 - 16 novembre 2020 : 2ème test sur l'ensemble du bâtiment. Résultat : Q4 Pa-surf = 0,43 m³/(h.m²). Objectif non atteint.
 - 12 mars 2021: 3ème test final sur l'ensemble du bâtiment. Résultat : Q4 Pa-surf = 0,33 m³/(h.m²). Objectif atteint.
- Mesures acoustiques pendant le chantier et à la réception des travaux.
- Mission de commissionnement : vérification des systèmes et équipements techniques, des réglages et des paramétrages avec les entreprises à la réception des travaux.
- Vérification des réseaux aérauliques et tests de la qualité de l'air intérieur (en discussion avec le maître d'ouvrage).









Prérequis : **Or**

Version référentiel : V3.3.1
Grille : Enseignement
Type de travaux : Neuf
Points hors bonus : 81
Accompagnateurs BDO :
François DARBAS (EODD)
Dominique de VALICOURT
(IMBE)

Dernière mise à jour : 22/10/2021



A suivre en phase usage

- Formation de l'agent communal en charge du suivi de l'exploitation du bâtiment :
 - Présentation des systèmes et équipements, des réglages et des modalités de suivi du bâtiment, en présence de l'AMO Commissionnement, la maîtrise d'œuvre, les entreprises CV, électricité et panneaux photovoltaïques.
- Entretien/maintenance général du bâtiment : un agent communal mis à disposition 1/2 journée par semaine le mercredi matin, en lien avec une ATSEM qui est chargée de faire le relais entre les usagers et cet agent.
- Contrats d'entretien/maintenance : photovoltaïque et CV.
- Document de sensibilisation des usagers sous forme d'affichettes implantées dans chaque espace.
- Réunions d'information auprès du personnel du groupe scolaire.
- Actions pédagogiques relatives à la qualité environnementale du bâtiment.



Formation agent d'entretien communal







Prérequis : **Or**

(IMBE)

Version référentiel : V3.3.1
Grille : Enseignement
Type de travaux : Neuf
Points hors bonus : 81
Accompagnateurs BDO :
François DARBAS (EODD)
Dominique de VALICOURT

Dernière mise à jour : 22/10/2021



L'intelligence de chantier

- Réalisation du plafond bois (solives+Fibralith) sur litelage de 30 mm afin de cheminer les alimentations des luminaires dans cet espace plutôt que dans le caisson isolé porteur (proposition entreprise Maliges).
- Suppression laine minérale dans faux plafond couloir après validation par l'acousticien (vérification des performances acoustiques).
- Adaptation de la structure bois des préaux photovoltaïques pour répondre à la modification de la dimension des panneaux.
- Remplacement clôture acier galvanisé par clôture ganivelle en châtaigner (amélioration de l'esthétique et du bilan carbone).



Structure préau photovoltaïque



Clôture en ganivelle (châtaigner) en remplacement de la clôture prévue en acier galvanisé



Suppression de la laine minéral du plafond du couloir d'entrée



Prérequis : **Or**

Version référentiel : V3.3.1
Grille : Enseignement
Type de travaux : Neuf
Points hors bonus : 81
Accompagnateurs BDO :
François DARBAS (EODD)
Dominique de VALICOURT

Dernière mise à jour : 22/10/2021

(IMBE)



Les innovations de chantier

- Pour compléter les actions menées avec les futurs élèves pendant le chantier, les enfants des deux écoles, maternels et primaires, ont été invités le jour de la sortie à voter, comme de vrais citoyens pour le choix du nom de leur école.
- En amont, ils avaient trouvé, en classe, les noms à mettre au vote :
 - Ecole des Cardabelles
 - Ecole du Lumençon
 - Ecole des Cazelles
 - Ecole Belle Vue
 - Ecole des Amandiers





« Ecole BelleVue »

Pari de l'architecte réussi !!!



Les maternels avaient des dessins et ils les ont mis dans l'urne







Les primaires devaient plier leur bulletin, les mettre dans l'urne et signer



Prérequis : **Or**

Version référentiel : V3.3.1
Grille : Enseignement
Type de travaux : Neuf
Points hors bonus : 81
Accompagnateurs BDO :
François DARBAS (EODD)

Dominique de VALICOURT (IMBE)

Dernière mise à jour : 22/10/2021



Les autres actions avec les usagers

- Travail avec les élèves et les enseignants, en simultané dans les deux écoles :
 - Première pierre et présentation du projet aux élus financeurs par les enfants et les enseignants + projection du film (février 2020).
 - Visite de l'école et travail sur les plans pour les classes de CE2 à CM2 (juin 2020).
 - Intervention céramique pour les classes de maternelles. Plusieurs séances afin que les enfants puissent créer les carreaux des toilettes (automne 2020) - Présence des enfants pour la pose.
 - Intervention mosaïste pour les classes de GS CP et CE1. Plusieurs séances pour construire la fresque du préau Hiver 2020 2021 Présence des enfants pour la pose. En cours.
 - Séance d'initiation vidéo et multimédia pour les classes de CE2 à CM2 par l'équipe Seize 9e qui tourne les films racontant l'aventure du SIVU. En cours depuis l'hiver 2021.
 - Visite des enseignants pour confirmer les besoins dans chacune des classes.









wsace non évaluée à ce jour

Construction du groupe scolaire intercommunal BelleVue à Aguessac - Aveyron (12)
Phase d'évaluation : Conception Prérequis : Or

Version référentiel : **V3.3.1**

Grille: Enseignement
Type de travaux: Neuf
Points hors bonus: 81
Accompagnateurs BDO:

François DARBAS (EODD)

Dominique de VALICOURT
(IMBE)

Dernière mise à jour : 22/10/2021



Les autres actions avec les usagers

Travail avec les parents d'élèves :

 Collaboration pour la recherche d'un nouveau prestataire de cantine - Définition du cahier des charges de manière collégiale. Création d'une commission Suivi Cantine composée de parents d'enfants et d'élus chargés de définir le prestataire et pour un suivi trimestriel. Circuits courts - Fruits de saison - Produits issus de l'agriculture biologique. Jury du goût.

Extraits du cahier des charges pour l'AO :

« Les communes qui composent le SIVU mènent depuis de nombreuses années une politique environnementale importante. Le SIVU entend continuer et accentuer cette politique dans le cadre de la restauration collective à destination des enfants fréquentant la cantine scolaire, et évoluer vers une cantine éco-responsable.

Ainsi, le SIVU adhère pleinement aux objectifs issus de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche. Aussi, le SIVU se donne-t-il pour objectif de recourir, pour l'approvisionnement de sa cantine, à des produits faisant l'objet de circuits courts de distribution, impliquant un exploitant agricole ou une organisation regroupant des exploitants agricoles.

Le SIVU entend privilégier les circuits courts, dont la définition officielle est la suivante : « est considéré comme circuit court un mode de commercialisation des produits agricoles qui s'exerce soit par la vente directe du producteur au consommateur, soit par la vente indirecte, à condition qu'il n'y ait qu'un seul intermédiaire entre l'exploitant et le consommateur ».

non évaluée à ce jour

Construction du groupe scolaire intercommunal BelleVue à Aguessac - Aveyron (12)

Phase d'évaluation : Conception

Prérequis : **Or**

Version référentiel : **V3.3.1**

Grille : **Enseignement** Type de travaux : **Neuf**

Points hors bonus: **81 Accompagnateurs BDO:**

François DARBAS (EODD)

Dominique de VALICOURT

(IMBE)

Dernière mise à jour : 22/10/2021



Les autres actions avec les élus et les usagers

Visites portes ouvertes avec les élus :

 Plusieurs visites ont été organisées pour les personnels des communes, les équipes d'élus et les anciennes équipes du mandat précédent, initiatrices du projet.



Trois journées Portes Ouvertes ont eu lieu pour permettre aux familles et à tous les administrés de des communes de découvrir l'école. Ces visites ont été encadrées par les élus et animées avec des entreprises qui ont présentées leur travail.





Prérequis : **Or**

Version référentiel : V3.3.1
Grille : Enseignement
Type de travaux : Neuf
Points hors bonus : 81
Accompagnateurs BDO :

François DARBAS (EODD) Dominique de VALICOURT (IMBE)

Dernière mise à jour : 22/10/2021



Les autres actions avec les usagers

Mode d'inscription dématérialisé :

 Mise en place d'un logiciel professionnel avec un portail famille commun sur la vallée, avec la crèche et le centre de loisirs, afin de permettre aux familles d'inscrire leurs enfants à la cantine et à la garderie.



- Travail avec les futurs personnels :
 - Visite des locaux le 19 mai 2021.
 - Réunions de préparation pour établir les nouveaux fonctionnements du périscolaire entre le 19 mai et 31 août.
- Préparation pour les personnels techniques et formations pour une utilisation adaptée des locaux de mai à août 2021 : chaufferie - utilisation du matériel de cuisine - gestion des alarmes...
- Formation et investissement dans du matériel de nettoyage avec de l'eau ozonée.



Phase d'évaluation : **Conception**

Prérequis : **Or**

(IMBE)

Version référentiel : V3.3.1
Grille : Enseignement
Type de travaux : Neuf
Points hors bonus : 81
Accompagnateurs BDO :
François DARBAS (EODD)
Dominique de VALICOURT

Dernière mise à jour : 22/10/2021



Les autres actions

 Choix du mobilier ergonomique de fabrication locale et réemploi du mobilier des anciennes écoles





- 4 films à ce jour : un film réalisé à chaque phase. Le tournage du quatrième a démarré le jour de la rentrée ! Un dernier film sera élaboré pendant la vie du bâtiment.
 - Episode 1 Naissance d'un projet : https://www.youtube.com/watch?v=MZ Pobz6C9s
 - Episode 2 Une école imaginée par ses usagers : https://www.youtube.com/watch?v=9IKqJxRB7xA
 - Episode 3 Une école exemplaire : https://www.youtube.com/watch?v=0YXq6Plos8M
 - Episode 4 Une école qui prend vie : https://www.youtube.com/watch?v=xETti3pi5fk



Phase d'évaluation : Conception

Prérequis : **Or**

Version référentiel: V3.3.1

Grille : **Enseignement** Type de travaux : Neuf Points hors bonus: 81

Accompagnateurs BDO: François DARBAS (EODD)

Dominique de VALICOURT (IMBE)

Dernière mise à jour : 22/10/2021



Et pour conclure : la communication externe

Conférence de presse Bois des Territoires du Massif central (BTMC)





Nowatt tour 2020







Visite de l'école dans le cadre des rencontres TEPOS 2021



11E RENCONTRES NATIONALES ENERGIE ET TERRITOIRES RURAUX, VERS DES TERRITOIRES À ÉNERGIE POSITIVE

29 / 30 SEPT. / 1ER OCT. 2021 PARC NATUREL DES GRANDS CAUSSES

Des couches de sapin blanc pour regrouper des élèves idylliquement

Sur le chemin de la Treille, à Aguessac, le chantier de haute qualité arrive à terme.

Cyril Calsina ccalsina@midlibre.com

Une surface de 1 000 m² confectionnée avec 170 m² de bois et un total de 2,4 M€ pour sa con ception. Voici, en quelques chiffres, l'école intercommunale du Lumençon qui s'achève, à Aguessac. Les enfants de la commune, mais aussi ceux de Compeyre, Paulheet Verrières, inaugureront, en septembre 2021, un bâtiment splendide à la vue imprenable. Ce jeudi, Bois des territoires du Massif central (BTMC) avait convié les pays scandinaves. Après ce constat, la solution a débouché sur la création de l'association Bois de Massif central en 2017, l'économie locale. »



Avec une vue comme c'elle-ci. les enfants devront quand même se concentrer sur les lecons

médias à une rencontre. Le but : unique) du Lumençon, pour ac- tout de suite dans une démarprésenter le bois certifié, son pé-cueillir les enfants de quelque che environnementale et avec citation à utiliser le bois du rimètre et son engagement en 2 300 âmes réunies entre les qua- des objectifs ambitieux en ler- Massif centrul et même de profaveur du territoire et de la tran- tre communes, Isabelle Bar- mes de quatité, » En 2017, nous fiter de ce chantier pour persition écologique. Valérie Sol et baud, elle, en tant que respon- avons désiré rejoindre la démar- mettre aux entreprises d'acqué Féticie Dufourmantelle, de sable des travaux auprès de che BDO (Bätiment durable Oc-rir une certification.]...] Les BTMC, se sont succédé pour Millau grands causses (la com- citanie) et participé à l'appel à dire ô combien les atouts et la munauté de communes est mai-projet Nowatt de la Région, qui bre ou novembre, le chantier a démarche prévalaient avec des tre d'ouvrage délégué), est reve-soutient des projets exemplai-été stoppé derunt un mois en variétés d'essence comme le nuesur la genèse de ce chantier, res de construction ou rénova-raison du Covid, ce qui endouglas ou le sapin blanc. « C'était une volonté de la part tion économes et sobres en res-traîne un délai de livraison « Cette ressource firestière est des quatre communes de se ré- sources. L'architecte a été supplémentaire. Elle est envi assez bien exploitée, mais elle unir en un Sivu scolaire afin retenu en juillet 2018 (Atelier sagée pour mars 2021, mais partait ailleurs. Et l'on cons- de réaliser une école intercom- méditerranéen) puis, dans le truisait ici avec du bois d'im- munale. Tons se sont placés dossier de consultation desen-

pour une rentrée en septem-

Dominique de Valicourt, assistante maître d'ouvrage et surtout accompagnatrice BDO, a tenn enfin à partager : « Ma mis sion est d'accompagner le mai tre d'ouvrage et l'équipe de mai trise d'œuvre, les entreprises et tous les acteurs du projet, de la deux ans après la réception pour un suivi de l'usage et de l'exploitation du bâtiment pour voir ce qui fonctionne ou pas. »

Francis Maliges, certifié de Marvejols

ENTREPRISE C'estlui qui estau bois, le chantier le plus puis à la création de l'outil de important. À elle seule, l'entreprise de Francis Maliges, basée certification afin de soutenir à Marvejols, absorbe un quart du budget, mais c'est du boulot. la filière et les entreprises, soi En 1983, il a construit une maison tout en bois. Qui tient encore débout En 2020, ce sont 17 collaborateurs qui y travaillent. « Pour « Le bois local, c'est apparu tout nous, c'est une première sur les bâtiments, mois ca se posse bien, » lci. naturel », a appuvé Jérôme c'est le sapin blanc en lamellé-col é qui a été choisi « sarce que le Mouries, président du Sivu (Syn-douglas, c'est mieux pour l'extérieur », selon Francis Maliges. Après dicat intercommunal à vocation Aguessac, l'entreprise partira à La Cavalerie construire un lycée.



Version référentiel : **V3.3.1**

Grille: Enseignement
Type de travaux: Neuf
Points hors bonus: 81


Accompagnateurs BDO : François DARBAS (EODD) Dominique de VALICOURT

(IMBE)


Dernière mise à jour : 22/10/2021



Vue d'ensemble au regard de la Démarche BDO



- 1 Territoire et site : le bâtiment n'atteint pas un BBIO inférieur à RT 2012 moins 10 % (8%) (exposition est)
- 2 Matériaux : abandon pierre : murs de refend en béton, remplacement de l'enduit à la chaux par un enduit RME (revêtement minéral épais, quelques résines synthétiques), une clause incluse dans le dossier de consultation des entreprises incite à valoriser les filières locales ou régionales d'éco-matériaux, murs de refend en béton laissés bruts
- **3 Energie :** le projet n'atteint pas BBC Effinergie 2017 car le critère BBio-20% n'est pas atteint, 2 fontaines réfrigérées sont implantés dans le restaurant
- 4 Eau : suppression du stockage des eaux de pluie, enduit à la chaux remplacé par un enduit RME (revêtement minéral épais, comprenant quelques résines synthétiques), pas de détection des fuites d'eau prévue
- 5 Confort & Santé: liaisons internet par câbles pour éviter l'émission des ondes WI-FI
- **6 Social & Economie :** 248 h d'insertion sur le chantier, 80% des entreprises du projet sont basées localement (département du projet et limitrophes)
- 7 Gestion de projet : quantification des déchets produits pendant le chantier et gestion des consommations d'énergie et d'eau difficiles à gérer, pas d'actions spécifiques pour minimiser les impacts sur la biodiversité, écrans des compteurs non disposés de manière à être facilement visibles par l'usager. Une majorité des intervenants des entreprises justifient d'un signe de qualité : RGE, Qualibat ou équivalent, plusieurs entreprises justifient d'un label « Pro de la performance énergétique » ou « Eco-Artisan » et/ou RGE -



USAGE

Date commission

XX pts



Préreguis : **Or**

Version référentiel : **V3.3.1**Grille : **Enseignement**Type de travaux : **Neuf**

Points hors bonus: **81 Accompagnateurs BDO: François DARBAS (EODD)**


Dominique de VALICOURT (IMBE)

Dernière mise à jour : 22/10/2021



Innovation conception : 4 points attribués par la commission en phase conception et validés en phase réalisation







• 1 point innovation accordé : Projet global innovant : enveloppe niveau passif (façade triple vitrage...), optimisation du plancher bas (inertie et isolation avec le radier en verre cellulaire), pas de système de chauffage conventionnel).



• 1 point innovation accordé : Mise en œuvre d'un revêtement alternatif dans les cours de récréation : Urbalith



• 1 point innovation accordé : Collaboration exemplaire avec les usagers entraînant des actions collectives, allant jusqu'au changement de pratiques pédagogiques et aux réflexions sur de nouveaux modes de faire au sein d'un groupe scolaire.



Innovation réalisation : 1 point demandé à la commission en phase réalisation : réalisation d'un film à chaque phase de l'opération + continuité de la collaboration avec les usagers



Phase d'évaluation : Conception

Prérequis : **Or**

Version référentiel : **V3.3.1**

Grille : **Enseignement**

Type de travaux : **Neuf**

Points hors bonus : **81**

Accompagnateurs BDO:

François DARBAS (EODD)

Dominique de VALICOURT (IMBE)

Dernière mise à jour : 22/10/2021



Les acteurs du projet

Maitrise d'ouvrage et utilisateurs

MAITRISE D'OUVRAGE

SIVU du Lumençon



MOA DÉLÉGUÉE

Communauté de communes Millau Grands Causses



AMO QEB ACCOMPAGNATEURS BDO

EODD





UTILISATEURS

Elus des 4 communes
Directrices d'école,
Directrice périscolaires,
Enseignantes
ATSEM
Agent cantine
Représentants
Education nationale

Maitrise d'œuvre et études

ARCHITECTE

Atelier Méditerranéen Stéphane Goasmat



BE THERMIQUE STRUCTURE ECONOMISTE-VRD

Atelier Méditerranéen Frédéric Bœuf Jean-Baptiste Beis Corentin Lutz



ACOUSTICIEN

Cabinet Rouch



CUISINISTE

Grande cuisine ingénierie



Phase d'évaluation : Conception

Prérequis : **Or**

Version référentiel : **V3.3.1**

Grille: Enseignement
Type de travaux: Neuf
Points hors bonus: 81

Accompagnateurs BDO: François DARBAS (EODD)

Dominique de VALICOURT (IMBE)

Dernière mise à jour : 22/10/2021



Les acteurs du projet

VRD - TERRASSEMENTS GENERAUX

SAS SEVIGNE (12)



GROS ŒUVRE

SAS SERVANT CONSTRUCTION (12)

CHARPENTE MURS BOIS

SARL MALIGES (48)



ETANCHEITE ET TOITURES VÉGÉTALISÉES

SARL PELAT ERIC (12) ODL MEDITERRANÉE (34)





MURS RIDEAUX BOIS ALUMINIUM

SAS ETS ANGLES (12)

MENUISERIES BOIS ALUMINIUM

SAS ETS ANGLES (12)

MENUISERIES INTERIEURES BOIS MOBILIER

SAS LAUSSEL ET FAU (12)



CLOISON DOUBLAGE FAUX-PLAFOND

SARL CAUMES ET FILS (12)



SERRURERIE

SAS ETS ANGLES (12)

REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES

EURL CAMPOS (12)

CARRELAGES FAIENCES

SARL CAUMES ET FILS (12)



PEINTURE NETTOYAGE

EURL CAMPOS (12)



Phase d'évaluation : **Conception**

Prérequis : **Or**

Version référentiel : V3.3.1

Grille : **Enseignement** Type de travaux : Neuf

Points hors bonus: 81 **Accompagnateurs BDO:**

François DARBAS (EODD)

Dominique de VALICOURT (IMBE)

Dernière mise à jour : 22/10/2021



Les acteurs du projet

CHAUFFAGE VENTILATION

EQUINOXE ENERGIES (12)



PLOMBERIE - SANITAIRE

SARL DURAND GERARD (12)



ÉLECTRICITÉ - ECLAIRAGE **COURANTS FAIBLES**

EIFFAGE ENERGIE SYSTEME (12)



EQUIPEMENT DE CUISINE

AVEYRON FROID CUISINES (12)



ESPACES VERTS

PAYSAGE MARC (12)



INSTALLATIONS PHOTOVOLTAIQUES

AGV FLOTTES ELECTRICITE (12)



SPS

ELYFEC (12)



BUREAU DE CONTRÔLE

APAVE SUD EUROPE (12)















Phase d'évaluation : **Conception**

Prérequis : **Or**

Version référentiel : **V3.3.1**

Grille: Enseignement
Type de travaux: Neuf
Points hors bonus: 81
Accompagnateurs BDO:

François DARBAS (EODD)

Dominique de VALICOURT

(IMBE)

Dernière mise à jour : 22/10/2021





Merci de votre attention et de votre bienveillance ! Rendez-vous dans 2 ans pour la suite...